

FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN Bauaufwandskonsignation Kreuzer

Ueber die auf höchste Anweisung und Bewilligung im Laufe des 1809er Jahres hergestellte gemeinschaftliche Kanzlei, des Amtshauses, des landvögtlichen Quartiers, der Kanzleidieners-Wohnung und der Arreste zu ebener Erde im Amtshause, dann des vom Wind zur Halbscheide abgerissen Alp Sika Stalldaches.

Bei der gemeinschaftlichen Kanzlei Maurerarbeit

Tragung der Materialien und Vertragung des Schuttes 32 Kreuzer

	Gulden	Kreuzer
Den 14./15./16./17./18. Februar zwei Maurer bei Niederreissung der Scheidwand zwischen der kleinen alten Kanzlei und dem Nebenzimmer, dann Aufmauerung des Fensterpfeiler, 10 Tage à 48 Kreuzer	8	
Ein Handlanger von 15. ⁰⁰ nachmittags bis 18. ⁰⁰ abends durch 3,5 Tag à 32 Kreuzer	1	52
Ein Handlanger für Wegführung des Schuttes 2 Täg à 32 Kreuzer	1	4
Den 20. und 21. Februar zwei Maurer durch 1,5-folglich 3 Täg - Fensterstöcke eingemauert à 48 Kreuzer	2	24
Den 7./8./9./10. ganz und den 11. März einen halben Tag, zwei Maurer 4,5 - folglich 9 Täge, die Fensterstöcke eingemauert, und die Pfeiler gerichtet à 48 Kreuzer	7	12
Den 16./17. ganz und den 18. einen halben Tag, zwei Maurer die Mauer ausgeglichen, Pfeiler gerichtet und ein Fensterstock eingemauert 2,5 Tage, zusammen 5 Tage	4	
Den 20./21./22./23./24. durch 5 Tage zwei Maurer die Bodentrammen eingemauert, die Rohrdecke gerichtet, einen Teil der Mauer angeworfen, und die alte Kanzleitür vermauert, 10 Täge à 48 Kreuzer	8	
Dem Handlanger werden bis hierher 13,5 Täge à 32 Kreuzer	7	12
Den 27./28./29. und den 30 März zwei Maurer, und den 1. April 1 Maurer den ganzen - der andere einen halben Tag, die Kanzlei verputzt und ausgeweissert 9,5 Täge à 48 Kreuzer	7	36