

Kosten

Kostenvoranschlag Hartmann & Eberle	18.2.1993	CHF 1'485'000.00
Verpflichtungskredit Landtag	21.4.1994	CHF 1'485'000.00
Kostenprognose, voraussichtliche Abrechnungssumme	20.9.1995	CHF 1'545'000.00

Kostenaufteilung

Anteil Land Liechtenstein	CHF 1'485'000.00
Anteil Gemeinde Vaduz (Archäologische Befunde)	CHF 18'000.00
Anteil Denkmalschutz (Archäologische Befunde)	CHF 42'000.00
Total	CHF 1'545'000.00

Termine

Auftragserteilung Konzeptstudien, FL-Regierung	1. 9.1992
Auftragserteilung Renovation, FL-Regierung	23. 3.1993
Verpflichtungskredit Landtag	21. 4.1994
Baueingabe	4. 7.1994
Baubewilligung	9. 9.1994
Baubeginn Umbau	19. 9.1994
Fertigstellung Umbau	14. 4.1995
Baubeginn Fassadenrenovation	14. 2.1995
Fertigstellung Fassadenrenovation	15. 7.1995
Baubeginn Umgebung	28. 4.1995
Fertigstellung Umgebung	27.10.1995
Offizielle Eröffnung	1.12.1995
Definitive Bauabrechnung	31.12.1995